

统一社会信用代码

12632100440120380C

# 事业单位法人年度报告书

( 2021 年度 )

单位名称 海东市水务局外资项目服务中心

法定代表人

国家事业单位登记管理局制

《事业 单位 法人 证书》 登载 事项	单位名称	海东市水务局外资项目服务中心	
	宗旨和 业务范围	承担全市利用外资发展水利项目的技术服务工作。	
	住 所	青海省海东市平安区平安大道 205 号	
	法定代表人	周海平	
	开办资金	2.56（万元）	
	经费来源	财政补助（全额拨款）	
	举办单位	海东市水务局	
	资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）	
年初数（万元）		年末数（万元）	
2.56		2.56	
网上名称	无	从业人数	5

<p>对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况</p>	<p>2022年，我单位严格遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。</p>
<p>开展业务活动情况</p>	<p>一、工作举措和亮点 1. 项目管理工作有序推进。为确保亚行项目的各项工作顺利推进，定期召开亚行项目专题会议，主要对项目办近期开展工作进行详细研究部署，做到专人专责、并列出具体的时间表，同时将每次会议讨论结果形成专题会议纪要落实到具体人员，推进工作效果显著。 2. 充分发挥咨询专家团队优势。咨询专家专业性强、经验丰富，对招标文件、各类合同和报亚行的相关报告进行审核，并提出具体可操作性的建议，使相关报告符合亚行的要求，提高了报告编制的质量，避免了报告的反复修改。 3. 开展项目社区“绿色银行”试点工作。在项目实施区域内先期开展4个社区“社会环境教育与监督小组”试点工作，设立的“绿色银行”试点运行良好，既做到了符合亚行移民安置和少数民族发展的相关要求内容，也充分提升了项目实施区域周边群众保护环境、节约保护水资源的意识，具有一定的社会效益和</p>

生态效益。二、存在的问题

1. 项目进度缓慢。亚行项目共有9个子项目，目前已建设完成2个，正在建设2个子项目，正在招标公示1个子项目，取消2个子项目，由国内资金实施完成同时继续纳入亚行项目绩效评价的2个子项目，项目总体进度较缓慢。
2. 招投标时间较长。亚行项目是实质性响应最低价中标，评标过程中存在评标专家对外资项目评标经验不足、评标规则不了解，招标代理机构评标报告编制能力差、配备人员技术能力有限，评标报告需要多次澄清和修改以及后续中标公示期间信访、质疑事项较多，致使项目评标过程持续几个月，严重影响项目进度。
3. 中期调整审批协调难度大。由于贷款调整资金额较大，计划调整的贷款资金达到67843.63万元，占贷款的70%，同时由于新选项目前期审批附件较多，土地预审办理困难，亚行办协调水务集团和河湟新区管委会多次向省自然资源厅、省发改委分管领导和省财政厅外债处进行汇报、沟通、协调，但审批进度依然缓慢。
4. 征地协调、林草手续办理难度大。湟水河河道治理工程平安段项目范围涉及平安区小峡镇、平安镇、乐都区高店镇，海东城乡供水安全与保障工程项目范围涉及平安区三合镇、石灰窑乡等，项目施工过程中临时占用土地和开挖较多，管道线路穿过林地、河道、耕地、道路、排水管网、公路、人饮管网等，征地协调工作难度大。
5. 国内配套资金缺口较大。根据贷款协定，共需配套国内资金54900万元，目前9个子项目共需配套资金19003.78万元，目前到位资金6577.32万元，尚有12426.46万元配套资金缺口。

三、2022年重点工作

2022年将重点将抓好以下几个方面工作，具体是：

1. 实施总投资为14072.47万元的湟水河河道治理工程平安段，中标价5929.84万元，计划2022年完成投资3761.84

万元。 2. 实施总投资为13062.4万元的海东城乡供水安全与保障工程，中标价7331.32万元，计划2022年完成投资6491.32万元。

3. 实施总投资12093.32万元的湟水河河道整治工程乐都非主城区上游段工程，计划2022年开工建设并完成投资2000万元。 4. 加强机构和能力建设。加强机构和能力建设可研批复投资2234.50万元，已招标合同包中标价1399.03万元，计划2022年完成投资300万元。 5. 完成总投资6.58亿元的海东市乐都区杨家水厂及输配水管网工程和总投资4.88亿元的湟水河河湟新区段北岸防洪生态治理工程可研批复和其他国内相关手续，完成两个项目的招标工作，争取2022年开工建设。 6. 完成亚行、财政部和国家发改委对项目中期调整变更的相关工作。 7. 完成三合水厂、张其寨高位蓄水池土地划拨，协调完成湟水河治理工程平安段、乐都非主城区上游段施工过程中的临时征地工作。 8. 配合青海省审计厅完成2021年度项目审计和整改工作。 9. 完成软课题气候防御型水资源管理规划支持计划和智慧河湖管理支持计划招标工作。

10. 按照亚行相关要求，及时上报移民和社会性别、环境、财务等相关报告，并与亚行加强沟通。 11. 完成2021年度档案整理归纳，建立完成已开工项目的工程档案，同期做好今年档案的收集和整理。 12. 完成今年亚行检查团的接待工作。 13. 继续做好项目的环境监测，同期开展今年开工建设项目的环境监测。 14. 完成项目实施和机构加强培训1次。

相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期	无
绩效和 受奖惩及 诉讼投诉 情况	无
接受捐赠 资助及使 用情况	无

填表人： 张文斌 联系电话：159\*\*\*\*5558 报送日期：2022年03月16日