

附件2

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
1	青藏集团公司	兰新客专	东湾沟特大桥8号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	4米	东湾沟特大桥8号墩上行(北侧)大量混凝土建筑垃圾距离桥墩4米	乐都区人民政府负责进行清理	乐都区	乐都区政府
2	青藏集团公司	兰新客专	岗子沟特大桥7-10号墩	否	是	否	是	违法堆放	桥梁	桥下	岗子沟特大桥7-10号墩桥下堆放大量预制盖板	乐都区人民政府配合青藏集团公司进行清理	乐都区	乐都区政府
3	青藏集团公司	兰新客专	岗子沟特大桥18-21号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	6米	岗子沟特大桥18-21号墩上行(北侧)为南方门业加工厂, 厂房为彩钢房距离桥墩6米, 桥下停放车辆, 院内飘浮物较多; 18号墩下行(南侧)彩钢房顶距离桥墩15米; 21号墩紧邻有广告牌。	乐都区人民政府负责对彩钢房、广告牌进行拆除, 停放车辆, 院内飘浮物进行清理	乐都区	乐都区政府
4	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都 k1780+000-k1780+300	否	否	否	是	轻飘浮物	路堤	距桥墩50米	海东高原农业示范园距离线路50米存在塑料大棚、彩钢房、堆放垃圾等轻飘物隐患; 距离线路60米为青海畜牧兽医职业技术学院实训基地, 院内有胶皮堆放并覆盖塑料膜。	乐都区人民政府负责对彩钢房进行拆除, 对塑料大棚进行加固, 确保安全, 对其他堆放垃圾物品进行清理	乐都区	乐都区政府
5	青藏集团公司	兰新客专	乐都南站 k1772+315供05#	否	否	是	是	树木种植	路堤	供电钢柱距南侧防护栏20米	供05#处距离供电线2米存在树害隐患。	乐都区人民政府负责进行清除	乐都区	乐都区政府
6	青藏集团公司	兰新客专	乐都南站 k1774+310+359(支柱161#-163#)	否	否	是	是	树木种植	路堤	距防护栏1米	线路南侧网围栏旁存在树害隐患。	乐都区人民政府负责进行清除	乐都区	乐都区政府
7	青藏集团公司	兰新客专	乐都南站 k1772+837-k1772+949 17#-供19#	否	否	是	是	树木种植	路堤	距南侧防护栏1米	线路北侧供17#-供19#距离上方供电线2米存在树害隐患。	乐都区人民政府负责进行清除	乐都区	乐都区政府
8	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都 k1775+381-k1774+650供45-供64	否	否	是	是	树木种植	路堤	供电钢柱距离桥墩5米	19根供电钢柱下均存在不同程度的树害, 距离上方供电线较近。	乐都区人民政府负责进行清除	乐都区	乐都区政府
9	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都 k1775+150-k1775+450供59#-供64#	否	否	是	是	轻飘浮物	路堤	距离桥墩15米, 施工地距桥墩20米	距离线路15米处为乐都县异 配套学校工程施工(建设单位: 海东市乐都区教育局)工地存在堆放彩钢瓦片和防尘网; 距离线路20米处建筑工地, 工地周围被防尘网围住。负责人: 王卫文。电话1	乐都区人民政府负责对彩钢瓦进行清理, 对防尘网进行加固, 确定不漂浮, 待施工完成后及时清理	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
10	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都k1774+630供电钢柱旁, 16号桥墩	否	是	是	是	轻飘浮物	路堤	桥下	桥墩旁桥下堆放垃圾等轻飘物。	乐都区人民政府配合青藏集团公司进行清理	乐都区	乐都区政府
11	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都k1774+506-k1774+565供47#-供48#供	否	是	是	是	轻飘浮物	路堤	桥下	12#-13#桥墩下堆放垃圾等轻体漂浮物。	乐都区人民政府配合青藏集团公司进行清理	乐都区	乐都区政府
12	青藏集团公司	兰新客专	K1771+315	否	否	是	是	硬飘浮物	路堑	2米	K1771+315下行(南侧)堑顶距离堑顶边2米有一处海东市林业局钢架宣传牌	乐都区人民政府对宣传牌负责拆除	乐都区	乐都区政府
13	青藏集团公司	兰新客专	k1773+377	否	否	是	是	轻飘浮物	路堤	紧邻栅栏	k1773+377上行(北侧)青海鸿祥建设公司厂地紧靠防护栅栏, 工地内大量轻飘浮物	乐都区人民政府负责清理	乐都区	乐都区政府
14	青藏集团公司	兰新客专	k1776+450	否	否	是	是	轻飘浮物	路堑	1.5米	k1776+450小沟1号中桥与直沟特大桥间路堑顶下行(南侧)民房住宅距离防护栅栏1.5米。	乐都区人民政府对民房进行调查, 若属于违章建筑, 则依法拆除; 若属于合法建筑, 给予补偿后拆除	乐都区	乐都区政府
15	青藏集团公司	兰新客专	k1776+450	否	否	是	是	硬飘浮物	路堑	10米	k1776+450小沟1号中桥与直沟特大桥间路堑顶上行(北侧)彩钢房距离防护栅栏10米, 水箱距离防护栅栏2米。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房, 清理水箱	乐都区	乐都区政府
16	青藏集团公司	兰新客专	直沟特大桥k1776+600	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	8米	直沟特大桥k1776+600下行住宅房顶彩钢房距离桥遮板8米。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
17	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥27-37号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	20米	平安湟水河特大桥27-37号墩上行(北侧)为青海高速混凝土拌合站, 拌合站距离桥墩20米, 内有多处彩钢厂房; 桥墩至拌合站间堆放砂石、钢筋等材料。	乐都区人民政府负责对彩钢厂房进行加固或拆除、清理砂石、钢筋等材料	乐都区	乐都区政府
18	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥40号墩	否	否	否	是	硬飘浮物	桥梁	29米	平安湟水河特大桥40号墩上行(北侧)彩钢房顶距离桥墩29米, 轻飘浮物较多。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房顶, 清理轻漂浮物	乐都区	乐都区政府
19	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥42号墩	否	否	是	是	轻飘浮物	桥梁		平安湟水河特大桥42号墩上行(北侧)安保区内堆放木材, 轻飘浮物较多。	乐都区人民政府负责对堆放木材, 轻飘浮物进行清理	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治责任单位
20	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥44-53号墩	否	否	否	是	轻飘浮物	桥梁	19米	平安湟水河特大桥44-53号墩上下行(南北侧)为太丰农牧科技公司、富硒采摘园塑料大棚距离桥墩19米,轻飘浮物及广告牌	乐都区人民政府负责加固塑料大棚,确保安全;拆除广告牌;清理漂浮物	乐都区	乐都区政府
21	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥53-56号墩	否	否	否	是	轻飘浮物	桥梁	19米	平安湟水河特大桥53-56号墩上行(北侧)塑料大棚距离桥墩19米,轻飘浮物较多。	乐都区人民政府负责加固塑料大棚,确保安全;清理漂浮物	乐都区	乐都区政府
22	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥56-57号墩	否	否	否	是	轻飘浮物	桥梁	30米	平安湟水河特大桥56-57号墩上行(北侧)院内彩钢房顶距离桥墩30米,轻飘浮物较多。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房;清理漂浮物	乐都区	乐都区政府
23	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥58-59号墩	否	否	是	是	轻飘浮物	桥梁	15米	平安湟水河特大桥58-59号墩下行(南侧)彩钢房、彩钢隔墙距离桥墩15米,轻飘浮物较多。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房、彩钢隔墙;清理漂浮物	乐都区	乐都区政府
24	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥63-59号墩	否	否	是	是	轻飘浮物	桥梁	11米	平安湟水河特大桥63-59号墩下行(南侧)温室大棚距离桥墩11米,轻飘浮物较多。	乐都区人民政府负责加固塑料大棚,确保安全;清理漂浮物	乐都区	乐都区政府
25	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥66号墩、63-64号墩、63号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	13米	平安湟水河特大桥66号墩上行(北侧)彩钢房距离桥遮板13米,63-64号墩下行(南侧)垃圾箱、彩钢房距离桥墩13米。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房;清理垃圾箱	乐都区	乐都区政府
26	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥69-73号墩、71号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	15米	平安湟水河特大桥69-73号墩上行(北侧)彩钢房距离桥遮板15米,安保区内堆放杂物、混凝土搅拌机;71号墩桥下放置垃圾箱。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房、清理杂物、垃圾箱及搅拌机	乐都区	乐都区政府
27	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥94-96号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	10米	平安湟水河特大桥94-96号墩上下行(南北侧)混凝土盖板预制厂彩钢房距离桥遮板10米,桥下停放大型车辆。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房、清理停放车辆	乐都区	乐都区政府
28	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥96-97号墩、95号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	紧邻栅栏	平安湟水河特大桥96-97号墩间停放车辆,95号墩紧邻栅栏放置垃圾箱。	乐都区人民政府负责清理停放车辆、垃圾箱	乐都区	乐都区政府
29	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥97-98号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	10米	平安湟水河特大桥97-98号墩上行(北侧)彩钢房距离桥墩10米,。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
30	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥98-99号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	12米	平安湟水河特大桥98-99号墩上行(北侧)房屋顶部为彩钢板距离桥墩12米,下行(南侧)桥下堆放彩钢材料,柴草等杂物。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房、清理堆放彩钢材料,柴草等杂物	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治责任单位
31	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥101-107号墩	否	是	否	是	违法堆放	桥梁	桥下	平安湟水河特大桥 101-107号墩间及墩旁堆放垃圾及柴草。	乐都区人民政府配合青藏集团公司清理堆放垃圾及柴草。	乐都区	乐都区政府
32	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥117-119、107-108号墩、111-112号墩	否	是	否	是	违法堆放	桥梁	桥下	平安湟水河特大桥 117-119、107-108号墩间及墩旁堆放垃圾及柴草，桥下栅栏内停放农用车、堆放杂物。 111-112号墩旁放置垃圾箱。	乐都区人民政府配合青藏集团公司清理堆放垃圾、柴草，农用车、杂物、垃圾箱等	乐都区	乐都区政府
33	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥111号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	9.7米	平安湟水河特大桥 111号墩上行(北侧)彩钢房顶距离桥墩9.7米。	乐都区人民政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
34	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥164-165、162-163号墩、164-165号	否	否	是	是	轻飘浮物	桥梁	10米	平安湟水河特大桥 164-165号上行(北侧)塑料温室大棚距离桥遮板 10米; 162-163、164-165号墩间堆放柴草。	平安区人民政府负责加固塑料大棚,确保安全; 清理堆放柴草	平安区	平安区政府
35	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥189-190号墩、190-191号墩	否	否	是	是	轻飘浮物	桥梁	6米	平安湟水河特大桥 189-190号墩下行(南侧)距桥墩6米民房顶轻飘浮物, 上行(北侧)建筑垃圾距离桥墩 18米, 190-191号墩间10米处放置垃圾箱。	平安区人民政府负责清理漂浮物、建筑垃圾、垃圾箱	平安区	平安区政府
36	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥194-196号墩、195号墩、191-192号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	13米	平安湟水河特大桥 194-196号墩下行(南侧)彩钢房距离桥墩 13米; 195号墩桥下放置垃圾箱、191-192号墩间停放车辆。	平安区人民政府负责拆除彩钢房、清理垃圾箱、停放车辆	平安区	平安区政府
37	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥391号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	6米	平安湟水河特大桥391号墩下行(南侧)彩钢房距离桥墩6米。	平安区人民政府负责拆除彩钢房	平安区西营村	平安区政府
38	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥401-402号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	6米	平安湟水河特大桥401-402号墩上行(北侧)预制加工厂彩钢房距离桥 3米, 院内杂物较多, 桥下堆放混凝土预制块、搅拌机、停放大型车辆。	平安区人民政府负责拆除彩钢房、清理杂物、混凝土预制块、搅拌机、停放车辆等	平安区西营村	平安区政府
39	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥404号墩	否	否	否	是	硬飘浮物	桥梁	29米	平安湟水河特大桥404号墩上行(北侧)彩钢房距离桥29米。	平安区人民政府负责拆除彩钢房	平安区西营村	平安区政府
40	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥407-417号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	3米	平安湟水河特大桥407-417号墩下行(南侧)海东市平安区粮食储备库院内轻飘浮物和彩钢房距离桥3米。	平安区人民政府负责拆除彩钢房、清理漂浮物	平安区西营村	平安区政府
41	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥417号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	13米	平安湟水河特大桥417号墩下行(南侧)彩钢房顶距离桥墩13米。	平安区人民政府负责拆除彩钢房	平安区西营村	平安区政府
42	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥420-427号墩	否	否	是	是	违建违占	桥梁	紧邻桥墩	平安湟水河特大桥420-442号墩上行(北侧)海东市平安区西营村硬化路紧靠桥墩车辆对桥墩存在刮蹭隐患。	平安区人民政府负责维修刮蹭部位	平安区西营村	平安区政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离（米）	问题概况	整治要求	所属行政区	整治责任单位
43	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥420-425号墩	否	否	否	是	硬飘浮物	桥梁	25米	平安湟水河特大桥420-425号墩下行（南侧）彩钢房距离桥墩25米，飘浮物多；上行（北侧）彩钢房顶距离桥墩37米，飘浮物多。	平安区人民政府负责拆除彩钢房、清理漂浮物	平安区西营村	平安区政府
44	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥427号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	5.6米	平安湟水河特大桥427号墩下行（南侧）彩钢房距离桥墩5.6米，上行（北侧）彩钢房顶距离桥墩37米，轻飘浮物较多。	平安区人民政府负责拆除彩钢房、清理漂浮物	平安区西营村	平安区政府
45	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥429-432号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	6米	平安湟水河特大桥429-432号墩下行（南侧）彩钢板屋顶距离桥墩11米，上行彩钢房屋顶距桥墩6米。	平安区人民政府负责拆除彩钢房	平安区西营村	平安区政府
46	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥433-434号墩	否	否	否	是	轻飘浮物	桥梁	17.3米	平安湟水河特大桥433-434号墩下行（南侧）塑料轻飘浮物距离桥墩17.3米。	平安区人民政府负责清理漂浮物	平安区西营村	平安区政府
47	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥435号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	6.7米	平安湟水河特大桥435号墩上行（北侧）彩钢隔墙距离桥墩6.7米。	平安区人民政府负责拆除彩钢隔墙	平安区西营村	平安区政府
48	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥436-437号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	6.5米	平安湟水河特大桥436-437号墩上行（北侧）彩钢房距离桥遮板6.5米。	平安区人民政府负责拆除彩钢房	平安区西营村	平安区政府
49	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥437-438号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	9米	平安湟水河特大桥437-438号墩上行（北侧）彩钢房距离桥墩12.6米，堆放木材距离桥墩9米。	平安区人民政府负责拆除彩钢房、清理堆放木材	平安区西营村	平安区政府
50	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥438号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	8.3米	平安湟水河特大桥438号墩下行（南侧）彩钢房顶距离桥墩8.3米。	平安区人民政府负责拆除彩钢房	平安区西营村	平安区政府
51	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥440-441号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	紧贴栅栏	平安湟水河特大桥440-441号墩下行（南侧）彩钢板围挡紧贴防护栅栏	平安区人民政府负责拆除彩钢板围挡	平安区西营村	平安区政府
52	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥441-442号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	15米	平安湟水河特大桥441-442号墩下行（南侧）彩钢板房顶距离桥墩15米。	平安区人民政府负责拆除彩钢板房顶	平安区西营村	平安区政府
53	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥450、446、447-448、436-437、387-392、401-404号墩	否	是	否	是	违法堆放	桥梁	桥下	平安湟水河特大桥450、446、447-448、436-437、387-392、401-404号墩桥下停放车辆。	平安区人民政府配合青藏集团公司清理停放车辆	平安区西营村	平安区政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离（米）	问题概况	整治要求	所属行政区	整治责任单位
54	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥448、446、440、436、443、429、424、419、381、406墩	否	是	否	是	违法堆放	桥梁	桥下	平安湟水河特大桥448、446、440、436、443、429、424、419、381、406墩桥下放置垃圾箱。	平安区人民政府配合青藏集团公司清理垃圾箱	平安区西营村	平安区政府
55	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥447-448号墩	否	否	是	是	轻飘浮物	桥梁	15米	平安湟水河特大桥447-448号墩上行侧（北侧）补胎充气五金焊接修理铺，修理铺玻璃钢屋面距离桥墩15米，桥下停放车辆。	平安区人民政府负责对修理铺进行调查，若属于违章建筑，则依法拆除；若属于合法建筑，给予补偿后拆除；清理停放车辆	平安区西营村	平安区政府
56	青藏集团公司	兰新客专	海东西站北侧k1803+000-k1803+150	否	否	是	是	轻飘浮物	路堤	距离防护栅栏3米	中兴建设有限公司平安综合客运枢纽工程施工工地地膜、防尘网等轻体漂浮物较多，	平安区人民政府负责对地膜、防尘网加固，确保安全，待施工完成后及时清理。	平安区	平安区政府
57	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都k1801+314 12#供电钢柱	否	否	是	是	树木种植	路堤	供电钢柱距离桥墩3米	供12#钢柱下处树木距上方供电线2米，树顶距离供电线路较近。	平安区人民政府负责清除	平安区西营村	平安区政府
58	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都k1801+279 10#供电钢柱	否	否	是	是	树木种植	路堤	供电钢柱距离桥墩3米	供10#处树木距供电线2米，树木生长存在触碰供电线的安全隐患。	平安区人民政府负责清除	平安区西营村	平安区政府
59	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都k1800+932 04#供电钢柱	否	否	是	是	树木种植	路堤	供电钢柱距离桥墩3米	海东西至乐都区区间供04#处存在树害隐患，树木距离线路3米。	平安区人民政府负责清除	平安区西营村	平安区政府
60	青藏集团公司	兰新客专	平安-乐都k1800+837 01-02#供电钢柱	否	否	是	是	树木种植	路堤	供电钢柱距离桥墩3米	供02#-01#处存在树害隐患，树木距离线路1米，且距离供电钢柱1米处停放有车辆。	平安区人民政府负责清除（理）	平安区西营村	平安区政府
61	青藏集团公司	兰新客专	k1726+600	否	否	是	是	硬飘浮物	路堤	3.4米	k1726+600上行（北侧）民房距离防护栅栏3.4米，院内堆积彩钢瓦距离防护栅栏17.6米，紧靠栅栏堆放木柴。	民和县人民政府对民房进行调查，若属于违章建筑，则依法拆除；若属于合法建筑，给予补偿后拆除；清理堆放彩钢瓦、木柴等	民和县川口镇川口村	民和县政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离（米）	问题概况	整治要求	所属行政区	整治责任单位
62	青藏集团公司	兰新客专	k1726+980	否	否	是	是	违法堆放	路堤	11米	k1726+980上行（北侧）放置垃圾箱距离防护栅栏11米。	民和县人民政府负责清理垃圾箱	民和县川口镇川口村	民和县政府
63	青藏集团公司	兰新客专	k1726+800-850	否	否	是	是	硬飘浮物	路堤	3米	k1726+800-850下行（南侧）民房住宅紧靠防护栅栏，院内临时搭建彩钢棚距离防护栅栏3米、轻飘浮物较多，民房住宅房顶堆积木材距离防护栅栏8米。	民和县人民政府对民房进行调查，若属于违章建筑，则依法拆除；若属于合法建筑，给予补偿后拆除；拆除彩钢棚；清理堆放木材、漂浮物	民和县川口镇川口村	民和县政府
64	青藏集团公司	兰新客专	k1727+260	否	否	是	是	违法堆放	路堤	5.6米	k1727+260下行（南侧）距离防护栅栏5.6米堆放柴草，易燃。	民和县人民政府负责清理柴草	民和县川口镇川口村	民和县政府
65	青藏集团公司	兰新客专	k1727+275	否	否	是	是	违法堆放	路堤	10米	k1727+275下行（南侧）距离防护栅栏10米倾倒垃圾，漂浮物较多。	民和县人民政府负责清理垃圾、漂浮物	民和县川口镇川口村	民和县政府
66	青藏集团公司	兰新客专	k1727+400	否	否	是	是	硬飘浮物	路堤	11米	k1727+400下行（南侧）宏达驾校院内彩钢房距离防护栅栏11米，宏达驾校院墙外距离防护栅栏11米堆放木材。	民和县人民政府负责拆除彩钢房，清理堆放木材	民和县川口镇川口村	民和县政府
67	青藏集团公司	兰新客专	k1727+563	否	否	是	是	违法堆放	路堤	10.5米	k1727+563下行（南侧）距离防护栅栏10.5米洗沙场，堆积沙料	民和县人民政府负责清理堆积沙料	民和县川口镇红卫村	民和县政府
68	青藏集团公司	兰新客专	东垣特大桥3-4号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	6米	东垣特大桥3-4号墩下行（南侧）距离桥遮板6米处遗留大量建筑垃圾；距离桥遮板31.5米堆放木材，塑料等轻飘浮物较多。	民和县人民政府负责清理建筑垃圾、堆放木材，塑料等	民和县川口镇红卫村	民和县政府
69	青藏集团公司	兰新客专	东垣特大桥4号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	2.6米	东垣特大桥4号墩上行（北侧）距离桥2.6米堆放木材、塑料布轻飘浮物	民和县人民政府负责清理堆放木材、塑料布轻飘浮物	民和县川口镇红卫村	民和县政府
70	青藏集团公司	兰新客专	东垣特大桥5号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	5米	东垣特大桥5号墩上行（北侧）彩钢围挡距离桥墩5米。	民和县人民政府负责拆除彩钢围挡	民和县川口镇红卫村	民和县政府
71	青藏集团公司	兰新客专	东垣特大桥7-12号墩	否	否	是	是	违建违占	桥梁	0-15米	东垣特大桥7-12号墩景海山庄农家院桥下硬化停车场，桥下及安全保护区内彩钢板、杂物较多。	民和县人民政府负责清理彩钢板、杂物	民和县川口镇红卫村	民和县政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离（米）	问题概况	整治要求	所属行政区	整治责任单位
72	青藏集团公司	兰新客专	东垣特大桥12-30号墩	否	否	是	是	违建违占	桥梁	紧邻桥墩	东垣特大桥12-30号墩上行（北侧）距离桥墩20米民房住宅房顶轻飘浮物较多；桥梁两侧有养殖场，堆放饲料、彩板材料、木板等杂物。	民和县人民政府对民房进行调查，若属于违章建筑，则依法拆除；若属于合法建筑，给予补偿后拆除；清理漂浮物、养殖场，堆放杂物	民和县川口镇红卫村	民和县政府
73	青藏集团公司	兰新客专	东垣特大桥9-10号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	5米	东垣特大桥9-10号墩间距离桥遮板5米放置垃圾箱	民和县人民政府负责清理垃圾箱	民和县川口镇南庄子村	民和县政府
74	青藏集团公司	兰新客专	巴州沟特大桥11-12号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	2.6米	巴州沟特大桥11-12号墩上行（北侧）距离桥墩2.6米民房住宅房顶轻飘浮物较多，下行（南侧）民房住宅距离桥墩3米，桥下堆放杂物、停车。	民和县人民政府对民房进行调查，若属于违章建筑，则依法拆除；若属于合法建筑，给予补偿后拆除；清理漂浮物、堆放杂物、停放车辆	民和县川口镇南庄子村	民和县政府
75	青藏集团公司	兰新客专	巴州沟大桥13-16号墩	否	否	是	是	违建违占	桥梁	紧邻桥墩	巴州沟大桥13-16号墩间南侧，紧邻桥墩有废品收购站及工程设备租赁厂，堆放钢管、彩钢、垃圾飘浮物等。	民和县人民政府负责拆除废品收购站及工程设备租赁厂，清理堆放钢管、彩钢、垃圾飘浮物等。	民和县川口镇南庄子村	民和县政府
76	青藏集团公司	兰新客专	巴州沟大桥19-20号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	5米	巴州沟大桥19-20号墩距墩5米两侧有彩钢房、彩钢板隔墙，桥下堆放垃圾、建筑材料。	民和县人民政府负责拆除彩钢房、彩钢板隔墙，清理堆放垃圾、建筑材料。	民和县川口镇南庄子村	民和县政府
77	青藏集团公司	兰新客专	巴州沟大桥20-28号墩	否	否	是	是	违建违占	桥梁	5米	巴州沟大桥20-28号墩桥下废品收购站，院内堆放煤气罐、氧气瓶等易燃易爆物品，上行（北侧）民房住宅房顶为塑料板距离桥墩5米。	民和县人民政府负责拆除废品收购站，清理易燃易爆物品、塑料板	民和县核桃庄乡里长村	民和县政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治责任单位
78	青藏集团公司	兰新客专	米拉湾特大桥3-4号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	3米	米拉湾特大桥3-4号墩上行(北侧)彩钢房顶距离桥遮板3米,桥下堆积木材、杂物等轻飘浮物。	民和县人民政府负责拆除彩钢房,清理堆放木材、漂浮物	民和县核桃庄乡里长村	民和县政府
79	青藏集团公司	兰新客专	米拉湾特大桥17-18号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	6米	米拉湾特大桥17-18号墩上行(北侧)民房房顶塑料板距离桥墩7米,下行(南侧)彩钢板房顶距离桥墩6米,桥下堆放沙料、木材	民和县人民政府对民房进行调查,若属于违章建筑,则依法拆除;若属于合法建筑,给予补偿后拆除;清理塑料板、彩钢板、沙料、木材	民和县核桃庄乡里长村	民和县政府
80	青藏集团公司	兰新客专	松树沟特大桥14号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	2米	松树沟特大桥14号墩下行(南侧)垃圾箱距离桥墩2米;桥下两处标语牌。	民和县人民政府负责拆除标语牌、清理垃圾箱	民和县松树乡松树村	民和县政府
81	青藏集团公司	兰新客专	大阳山沟特大桥22号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	10米	大阳山沟特大桥22号墩下行(南侧)紧靠桥墩护栏堆放木材,上行(北侧)彩钢棚距离桥墩10米,院内杂物、轻飘浮物较多。	民和县人民政府负责清理堆放木材、彩钢棚、杂物、漂浮物	民和县松树乡湖啦海村	民和县政府
82	青藏集团公司	兰新客专	大阳山沟特大桥23号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	紧邻栅栏	大阳山沟特大桥23号墩上行(北侧)紧邻栅栏堆放木材	民和县人民政府负责清理木材	民和县松树乡湖啦海村	民和县政府
83	青藏集团公司	兰新客专	民和南站k1728+332-k1728+518供19#-供22#	否	否	是	是	违建违占	路堤	紧贴栅栏	供19#-供22#被居民用围墙、院墙围住,无法通行。	民和县人民政府负责拆除围墙、院墙	民和县红卫村	民和县政府
84	青藏集团公司	兰新客专	民和南站k1728+563-k1728+567供22#-供23#钢柱	否	否	是	是	树木种植	路堤	供电钢柱距防护栏3米	线路北侧存在树害隐患,树木距离上方供电线1米。	民和县人民政府负责清除	民和县红卫村	民和县政府
85	青藏集团公司	兰新客专	民和南站k1728+689-k1728+763供25#-供26#供电钢柱	否	否	是	是	树木种植	路堤	供电钢柱距线路3米	线路北侧供25#-供26#间,存在树害隐患,树木距离供电线1米。	民和县人民政府负责清除	民和县红卫村	民和县政府

青藏集团公司高铁环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围内	问题类别	地段情况	距铁路线路距离（米）	问题概况	整治要求	所属行政区	整治责任单位
86	青藏集团公司	兰新客专	民和南站 k1728+332- k1728+518供 19#-供22#	否	否	是	是	违建违占	路堤	供电钢柱距线路1米	供19#-供22#被居民用围墙、院墙围住，无法通行。	民和县人民政府负责拆除围墙、院墙	民和县红卫村	民和县政府
87	青藏集团公司	兰新客专	乐都至民和 k1761+373（支柱1548#）	否	否	是	是	轻飘浮物	路堤	桥下	桥下5米堆放垃圾类轻飘物。	民和县人民政府负责清理轻飘物	民和县	民和县政府
88	青藏集团公司	兰新客专	平安湟水河特大桥476-479号墩k1801+764	否	否	否	是	硬飘浮物	桥梁	30米	平安湟水河特大桥476-479号墩间，海东市管廊工程彩钢板围挡距离桥墩30米，围挡与桥墩间堆土	海东城投公司负责加固围挡，确保安全，清理堆土	河湟新区	海东城投公司
89	青藏集团公司	兰新客专	小南川特大桥4号墩	否	否	否	是	硬飘浮物	桥梁	24米	小南川特大桥4号墩上行侧距离桥墩24米处彩钢房，青海省海东市平安区王家庄。	平安区人民政府负责拆除彩钢房	平安区王家庄	平安区政府
90	青藏集团公司	兰新客专	小南川特大桥8-13号墩	否	否	是	是	违法堆放	桥梁	4米	小南川特大桥8-13号墩上行侧距离桥墩4米处为盛嘉汽车贸易有限公司，青海省海东市平安区王家庄。	平安区人民政府对盛嘉汽车贸易有限公司进行调查，若属于违章建筑，则依法拆除；若属于合法建筑，给予补偿后拆除	平安区王家庄	平安区政府
91	青藏集团公司	兰新客专	小峡乡特大桥40号-143号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	14米	小峡乡特大桥40号-143号墩下行侧比亚迪锂电池厂，距离桥墩14米，厂内有漂浮物及彩钢板围挡。	河湟新区管委会负责清理漂浮物及彩钢板围挡	河湟新区	河湟新区管委会
92	青藏集团公司	兰新客专	小峡乡特大桥11-25号墩	否	否	是	是	硬飘浮物	桥梁	13米	小峡乡特大桥11-25号墩下行侧距离桥墩13米青海荆楚教育管理有限公司修建青海荆楚高级中学，工地内大量漂浮物及彩钢板。	河湟新区管委会负责清理漂浮物及彩钢板	河湟新区	河湟新区管委会
93	青藏集团公司	兰新客专	k1804+050-840	否	否	是	是	违建违占	路堤	紧贴栅栏	k1804+050-k1804+840海东市河湟新区管委会绿化场地平整至栅栏处，导致栅栏受压歪斜、高度不足。	河湟新区管委会负责清理栅栏外2米范围内填土至原地面，确保栅栏不受挤压，保证栅栏设计高度。	高铁新区	河湟新区管委会