

附件1

海东市境内高铁外部环境隐患汇总表（兰州局集团公司，40件）

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
1	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1711+110-140	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	新庄湟水河特大桥83#-84#墩下行侧距桥梁外侧10m有彩钢房一处，长6m，宽5m，共计30㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
2	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1720+905	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	东垣渠特大桥9#墩上行侧距桥梁外侧6m有彩钢房2间，约30㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
3	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1723+400-430	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥2#-3#墩上行侧距桥梁外侧5-20m有彩钢棚约60㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢棚	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
4	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1724+200	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥27#墩下行侧距桥梁外侧1m处有彩钢房一间约10㎡；28#-29#墩上行侧距桥梁外侧8-15m有彩钢围挡长20m，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房、彩钢围挡	
5	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+280-305	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥63#墩下行侧距桥梁外侧5m有彩钢房1间150㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
6	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+495	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥71#墩下行侧距桥梁外侧10m有彩钢棚、彩钢房各一间约46㎡，彩钢房顶搭有黑色遮阳网，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房、彩钢棚	
7	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1726+180-210	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥90#-91#墩上行侧距桥梁外侧6-10m有彩钢棚2处约24㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢棚	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
8	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1726+220-340	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥92#墩上行侧距桥外侧5-15m处彩钢房2处约50㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
9	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1726+450	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥98#墩下行侧距桥外侧8m搭建彩钢棚共计21㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的的天安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢棚	
10	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1726+450	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥97-98#墩上行侧距桥外侧5m搭建彩钢棚共计225㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的的天安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢棚	
11	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+080	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥55#-56#墩上行侧距桥梁外侧3m有广告牌1处，存在大风天气下广告牌被吹上铁路线路影响行车的的天安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除广告牌	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
12	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1705+900-950	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	K1705+900-950下行侧路基防护栅栏外侧9-40m范围内有彩钢屋顶房屋7处：15m×19m1处、11m×4m2处、12m×4m计2处、4m×20m1处、12m×5m1处，共609m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢屋顶	
13	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1711+290-300	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	新庄湟水河特大桥89#-1#台下行侧距桥梁外侧20m有彩钢房2间50m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
14	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1721+870-930	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	东垣渠特大桥39#-41#墩下行侧距桥梁外侧40-50m有彩钢厂房约1200m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢厂房	
15	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1724+110-260	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥24#-29#墩下行侧距桥梁外侧30-80m有彩钢厂房约2000m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢厂房	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
16	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1724+320-410	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥31#-34#墩下行侧距桥梁外侧10-20m有彩钢房2处约80m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
17	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1724+680-710	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥43#-44#墩距桥梁外侧25-40m有彩钢房1间，彩钢棚3处，约120m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房、彩钢棚	
18	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1724+770-890	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥46#-50#墩上行侧距桥梁外侧25m有彩钢房约90m²，电动充电桩10个，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房、电动充电桩	
19	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+250-305	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥60#-62#墩上行侧距桥梁外侧30-50m有彩钢房7处约220m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
20	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+250-305	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥62#-63#墩下行侧距桥梁外侧25m有毛毡棚1间250m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除毛毡棚	
21	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+600	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥69#-70#墩上行侧距桥梁外侧30m有彩钢房约100m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
22	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+510	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥71#-72#墩下行侧距桥梁外侧30m有彩钢棚1间约54m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢棚	
23	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+480	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥71#-72#墩上行侧距桥梁外侧40m有彩钢棚2间约80m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢棚	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
24	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+610	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥75#-76#墩上行侧距桥梁外侧22m有彩钢和塑料顶棚子70㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢和塑料顶棚子	
25	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+640	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥76#-77#墩上行侧距桥梁外侧35m农家二楼有彩钢房约15㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
26	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+700-800	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥79#-78#墩下行侧距桥梁外侧40m有塑料彩钢瓦约120㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除塑料彩钢瓦	
27	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1725+860	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥81#-82#墩上行侧距桥梁外侧90m有彩钢棚2处约30㎡，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢棚	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
28	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1726+100	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	四道沟特大桥89#-90#墩下行侧距桥梁外侧10m有彩钢棚1处约6m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县人民政府负责拆除彩钢棚	
29	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1724+925	否	是	是	是	是	违法堆放	三级	四道沟特大桥74#墩桥下堆积垃圾箱	民和县	民和县人民政府		民和县人民政府负责清理垃圾箱	
30	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1710+610-k1711+058	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1710+610-K1711+05新庄湟水河特大桥78#-79#、79#-81#、81#-82#、82#-83#上下行侧修建农家房屋5处，高2.4，面积200m²，低于线路15m；墩上行侧修建农家房屋17处，高2.2-2.8m，面积1300m²，低于桥梁17m；69#-74、9#-81#墩上行侧桥下行侧有建筑垃圾、木料，共计6m³，违反《铁路安全管理条例》第30条。	民和县	民和县人民政府		民和县人民政府负责调查，属于违章建筑的依法拆除，合法建筑的给予补偿后拆除	
31	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1711+122-250	否	是	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1711+122-250新庄湟水河特大桥85#-86#、87#-88#、88#-89#墩下行侧、88#-89#墩上行侧修建农家房屋7处，距桥梁遮板4m-15m，高2.2-2.8m，面积1100m³，低于桥梁4-14m；85#-86#堆积木料10m³，违反《铁路安全管理条例》第30条。	民和县	民和县人民政府		民和县人民政府负责调查，属于违章建筑的依法拆除，合法建筑的给予补偿后拆除，清理木材	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治负责单位	照片	整治要求	备注
32	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1720+905	否	是	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1720+905东垣渠特大桥9#墩上行侧距桥梁外侧6m有彩钢房2间，约30m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第30条。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
33	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1721+346-370	否	是	是	否	否	堆积类	一般二级	K1721+346-370东垣渠特大桥23#-24#桥下，红线内堆积木料8m³，违反《铁路安全管理条例》第31条。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责清理木料	
34	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1723+000	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1723+000路堤下行侧彩钢棚1处，距离路堤坡脚13m，高2.2m，面积10m²，高于线路4m；K1723+120路堤下行侧栅栏旁堆积可燃物，共计3m³，违反《铁路安全管理条例》第30条。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢棚、清理可燃物	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治责任单位	照片	整治要求	备注
35	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1724+336-400	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1724+336-400四道沟特大桥33#-34#墩下行侧违章建筑1处，距离桥梁外侧5m，面积120m²，低于线路1m；距离桥梁外侧6m处有彩钢棚1处，高6m，面积40m²，低于线路2m；33#墩下行侧距离桥梁外侧10m处有违章建筑1处、彩钢棚1处，面积180m²，低于桥梁1-2m；32#-33#墩上行侧违章建筑1处，距桥梁外侧10m，面积160m²，低于桥梁2m，违反《铁路安全管理条例》第30条。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责调查，属于违章建筑的依法拆除，合法建筑的给予补偿后拆除	
36	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1724+712-k1724+840	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1724+712-740四道沟特大桥43#-44#墩上行侧彩钢房1处，距桥梁外侧15m，高2.8m，面积120m²，低于桥梁2m；57#墩下行侧违章建筑1处，距桥梁外侧2m，高6m，面积150m²，低于桥梁1m，违反《铁路安全管理条例》第30条。 K1724+800-840四道沟特大桥46#-47#下行侧彩钢棚1处，距桥梁外侧25m处，面积201m²，违反《铁路安全管理条例》第30条。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
37	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1725+320-420	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1725+320-420四道沟特大桥62#墩下行侧违建彩钢房1处，距桥梁外侧7m，高6m，面积20m²，低于桥梁1.5m；65#墩上行侧塑料棚1处，距桥梁外侧10m，高2m，面积20m²，违反《铁路安全管理条例》第31条。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除塑料棚	

序号	管辖路局	高铁线路	铁路里程	是否铁路内部	是否违法	是否铁路地界内	是否安保区内	是否在100米范围内	问题类别	隐患分级（三级）	问题概况	所属行政区	整治负责单位	照片	整治要求	备注
38	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1725+608-830	否	否	否	否	是	硬飘浮物类	一般三级	K1725+610四道沟特大桥75#-76#墩上行侧距桥梁外侧22m有彩钢和塑料顶棚子70m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
39	兰州局集团有限公司	兰新客专	k1726+184-440	否	是	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1726+220-340四道沟特大桥92#墩上行侧距桥外侧5-15m处彩钢房2处约50m²，存在大风天气下彩钢被吹上铁路线路影响行车的安全隐患。违反《铁路安全管理条例》第30条。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	
40	兰州局集团有限公司	兰新客专	K1726+184-440	否	否	否	是	否	硬飘浮物类	一般三级	K1726+184-440四道沟特大桥93#-94#墩上行侧彩钢棚1处，距离桥梁外侧13m处，面积100m²，高于桥梁2m；97#墩下行侧距离桥梁外侧10-20m有彩钢棚4处，面积80m²，高于桥梁3m；96#-97#墩上行侧彩钢棚1处，距离桥梁外侧5m，面积200m²，违反《铁路安全管理条例》第30条。	民和县	民和县人民政府		民和县政府负责拆除彩钢房	